

第2 三恵園屋上防水工事 質疑応答票

日付	質問事項	回答内容
令和2年7月7日	① 作業者用に施設内のトイレ(職員用)をお借りしても宜しいでしょうか。	施設内は利用者様がおられますので、外部で積算しています。
	② 立上りの水切り金物を撤去した後の入隅部の納まりは、三角シールと考えて宜しいでしょうか。	平場と立ち上がりの入隅部には先行シールが必要です。立上り上部は密着工法ですので必要ありません。
	③ トップライトの箇所数は見積明細書は5箇所ですが、現場は4箇所です。4箇所を正として宜しいでしょうか。	4箇所で積算しています。